

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện – Nguyễn Thực Hiện tại cuộc họp về công tác xây dựng các công trình năm 2018 trên địa bàn huyện

Ngày 12 tháng 9 năm 2018, tại phòng họp Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch UBND huyện – Nguyễn Thực Hiện chủ trì cuộc họp về công tác xây dựng các công trình năm 2018 trên địa bàn huyện

Tham dự cuộc họp gồm: Ông Lê Tấn Thủ - Bí thư Huyện ủy Cờ Đỏ, ông Trần Nam Hà, Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch; ông Trần Phước Hòa, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện cùng các chủ đầu tư các công trình vốn sự nghiệp trên địa bàn huyện.

Sau khi nghe lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch thông qua báo cáo, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đ/c Bí thư Huyện ủy và ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Thực Hiện kết luận như sau:

1. Giao Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng:

- Phối hợp với các ngành và địa phương tiến hành khảo sát, lập hồ sơ thủ tục cho các công trình đầu tư năm 2019, trình phê duyệt trước 31 tháng 10 năm 2018, nghiên cứu tham mưu thời gian thực hiện các gói thầu phù hợp đối với các công trình đầu tư trong thời gian tới.

- Tập trung kiểm tra, quản lý chặt chẽ về chất lượng công trình, làm việc và có cam kết của các nhà thầu về các công trình xây dựng chậm trễ tiến độ, nhất là các công trình chuyển tiếp từ năm 2017, tiếp tục lập thủ tục hoàn ứng, giải ngân kịp thời cho nhà thầu khi có khối lượng, cuối năm tỉ lệ giải ngân đạt từ 96% kế hoạch vốn, lập hồ sơ quyết toán đúng thời gian quy định.

- Đối với các công trình đang lập thủ tục bồi hoàn: Khẩn trương lập thủ tục chi bồi hoàn, liên hệ với các Sở của thành phố để sớm có giá đất cụ thể trường Tiểu học Trung Hưng 1 trong tháng 9 và trường Trung học cơ sở Đông Hiệp.

- Các công trình phục vụ xây dựng nông thôn mới ở xã Thới Hưng và Đông Hiệp: đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông nông thôn, có phương án xây dựng phù hợp, tránh ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân khi làm lộ giao thông, công trình nhà văn hóa xã Thới Hưng cơ bản hoàn thành móng khi được công nhận xã nông thôn mới.

- Đối với công trình đường giao thông nông thôn xã Đông Thắng giai đoạn 1 thi công xây dựng tuyến kênh Đông Pháp và tuyến Kênh Ngang thuộc ấp Thới Trung và tuyến đường kênh Đứng Bờ Bắc (ấp Đông Lợi – Đông Phước) xã

Đông Hiệp thống nhất chủ trương hỗ trợ di dời nhà cho hộ ông Phan Quốc Thắng và bà Phạm Thị Thu Hương từ nguồn dự phòng do bị ảnh hưởng bởi công trình. Giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện lập hồ sơ chi hỗ trợ đúng quy định.

- Khảo sát và phối hợp với địa phương vận động, hỗ trợ thực hiện tuyến đường giao thông Kênh Đứng (Bờ Bắc giai đoạn 2) tại ấp Đông Hòa, xã Đông Hiệp theo phương án nắn tuyến vào phía trong, không thực hiện phương án kè vì không an toàn và kém hiệu quả.

- Xây dựng phương án, lộ trình giải ngân cụ thể đối với từng công trình, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân huyện điều chỉnh vốn khi cần thiết để đảm bảo tỉ lệ giải ngân, trong tháng 9 giải ngân vốn đạt từ 75% kế hoạch vốn.

2. Các chủ đầu tư vốn sự nghiệp:

Khẩn trương lập hồ sơ thủ tục đầu tư các công trình đã có chủ trương, phân bổ kế hoạch vốn, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn sự nghiệp trong năm theo đúng quy định.

3. Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất huyện

Thực hiện công tác lập hồ sơ và chi bồi hoàn theo kế hoạch, tập trung giải phóng mặt bằng các công trình xây dựng nông thôn mới, công trình thành phố làm chủ đầu tư. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan vị của thành phố để sớm có giá đất cụ thể bồi hoàn các công trình trường học.

Nay, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện đến các cơ quan có liên quan để biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT HU, TT UBND (b/c);
- Thành phần dự họp;
- Lưu VT.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Huỳnh Quốc Thuận