

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Thái Bảo tại cuộc họp với các Chủ đầu tư về tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản

Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 8 năm 2020, Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Thái Bảo chủ trì cuộc họp với các Chủ đầu tư về tiến độ các công trình xây dựng cơ bản.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo các Phòng, ban, đơn vị quận: Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị quận, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Ninh Kiều; Thường trực Ủy ban nhân dân các phường Cái Khế, Tân An, An Bình, Xuân Khánh, An Khánh và Hưng Lợi; đại diện các đơn vị Tư vấn giám sát và đơn vị thi công các công trình.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các Chủ đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện các công trình, ý kiến đóng góp, đề xuất xử lý của các thành viên tham dự, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều Nguyễn Thái Bảo tổng hợp các ý kiến thống nhất và kết luận như sau:

1. Công trình Cải tạo, mở rộng hẻm 12 - 20 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh:

- Giao UBND phường An Khánh vận động các hộ dân đến ngày 15/9 phải bàn giao mặt bằng để nhà thầu triển khai thi công theo kế hoạch. Đối với các trường hợp không chấp hành, yêu cầu UBND phường chủ động rà soát, kiểm tra lại hồ sơ pháp lý để xử lý theo quy định.

- Giao Phòng Quản lý đô thị quận đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình.

2. Công trình Cải tạo, nâng cấp một số hẻm Phường Cái Khế, Hẻm 60 Trần Hoàng Na, Phường Hưng Lợi:

- Giao UBND phường Cái Khế và Hưng Lợi tổ chức họp dân triển khai kế hoạch, tiến độ thực hiện công trình và tuyên truyền, vận động các hộ dân sớm di dời tài sản, vật kiến trúc trong phạm vi thi công để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước ngày 15/9/2020.

- Giao Phòng Quản lý đô thị quận chủ động liên hệ, phối hợp Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 khẩn trương di dời và lắp đặt hệ thống cấp nước trên tuyến cho phù hợp và đồng bộ với dự án.

3. Công trình Cải tạo, nâng cấp cống hẻm 53 đường Hoàng Văn Thụ, phường An Hội (cũ): Giao UBND phường Tân An phối hợp Phòng Quản lý đô thị quận, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận tổ chức họp dân triển khai chủ trương thực hiện công trình và lấy ý kiến đồng thuận của người dân trong việc bàn giao mặt bằng, để khởi công xây dựng trong năm 2020 (còn quy trình bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ được thực hiện đồng thời và theo quy định).

4. Công trình Cải tạo đèn chiếu sáng công cộng (đèn Led): Giao Phòng Quản lý đô thị quận và Phòng Tài chính – Kế hoạch quận phối hợp và thống nhất về số liệu, hồ sơ, tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư trước ngày 05/9/2020. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo ngay cho Chủ tịch UBND quận, Phó Chủ tịch UBND quận xem xét, giải quyết.

5. Công trình Nâng cấp, cải tạo đường 3 Tháng 2, phường An Bình: Giao Văn phòng HĐND – UBND quận xếp lịch cho Thường trực UBND quận họp với các đơn vị điện lực, viễn thông về kế hoạch di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng bởi dự án.

6. Công trình Bồi hoàn, chỉnh trang vỉa hè đường 3/2 (giải phóng mặt bằng nhà số 37, 37A): Giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận khẩn trương liên hệ Thanh tra thành phố để cập nhật các hồ sơ có liên quan đến việc hòa giải giữa các hộ dân và các cơ quan có liên quan, làm cơ sở tham mưu UBND quận thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng quy định. Kết quả thực hiện báo cáo về UBND quận **trước ngày 10/9/2020**.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Thái Bảo chủ trì cuộc họp với các Chủ đầu tư về tiến độ các công trình xây dựng cơ bản, Văn phòng HĐND và UBND quận thông báo đến các thành viên tham dự, các đơn vị có liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Quận ủy (thay báo cáo);
- Thường trực HĐND quận;
- Thường trực UBND quận (A,D);
- Các thành viên tham dự;
- Ban LĐVP (A, B);
- Tổ Nghiên cứu-Tổ TCD;
- Lưu: VT,ahn.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Quốc Hữu